

<b>관리번호</b>	<b>수도권 제2순환고속도로 조기 준공</b>
104	<b>(김포~파주~양주~포천)</b>

1. 분야	교통	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	해당 없음

**공약목표**

제2순환 고속도로 조기 준공

**◆ 사업시행자와 긴밀한 협조체계 구축 및 행정절차 신속 추진**

**공약이행 확인지표**

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
제2순환고속도로 조기 준공	임기 내 공사 준공	- 공사 추진 중		
<b>전체 달성률(%)</b>				

**사업개요**

- 사업기간 : 2017. ~ 2029.
- 사업위치 : 파주-양주(파주시 파주읍 부곡리~양주시 회암동)
- 사업규모 : L=24.75km, B=23.4m(4차로)
- 사업추진 : 국토교통부(한국도로공사)

**추진실적**

- 타당성 조사 및 기본설계 완료 (2014.12.)
- 실시설계 완료 (2015.3.)
- 공사 착공 및 보상 착수 (2017.3.)
- 도로구역 결정 고시 (2017.5.)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	1,328,260	825,437	180,104	161,360	161,359	-	-	-
국 비	1,328,260	825,437	180,104	161,360	161,359	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후계획

- 준공 및 개통 (2023.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사 계속 추진 및 준공																				

□ 문제점 및 대책

- 파업 및 자재 수급 어려움 등으로 공사 지연 및 공기연장
- 사업시행자인 한국도로공사와 긴밀히 협조하여 조기 준공 추진

□ 기대효과

- 수도권 서북지역의 접근성 확보 및 물류비용 절감으로 지역개발 활성화

<b>공약사업 정책실명제</b>	<b>추진부서</b>	<b>균형발전 정책과</b>	과	장	정승남	☎ 8082-5930
			팀	장	신동주	☎ 8082-5935
			주 무 관		유희원	☎ 8082-5936