

관리번호

46

## 아동·여성·어르신 종합지원센터 설치

1. 분야	복지	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	완료

### 공약목표

아동·여성·어르신 등 전 세대를 위한 종합복지지원센터 건립 사업

◆ (공약이행방안) 실수요자 의견을 반영한 연차별 목표의 단계별 추진

### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
아동·여성·어르신 종합지원센터 설치	2025 준공	- 타당성 조사 - 지방재정투자심사, 공유 재산관리계획 수립 - 건축기획		
전체 달성률(%)				

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2025.
- 사업위치 : 양주시 옥정동 955-6 번지
- 사업규모 : 부지면적 6,480㎡, 건축연면적 11,170㎡
- 소요예산 : 49,505백만원(시비)

#### □ 추진실적

- 2020. 9. : 건립계획 수립
- 2021. 1. ~ 10. : 타당성 조사 및 기본구상 수립 연구용역
- 2021. 11. : 투자심사, 공유재산관리계획 수립
- 2022. 1. : 부지매입 계약 체결
- 2022. 3. ~ 6. : 건축기획 및 (경기도) 공공건축 사업계획 사전검토 완료

○ 2022. 12. 건축설계 공모

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시 비	49,505	20	9,897	1,818	18,860	18,910	-	-

향후계획

- 2023. : 건축설계
- 2024. : 건축공사
- 2025. : 준공 및 개관

추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
건축 설계 공모																				
설계																				
건축공사 및 준공																				

문제점 및 대책

- (문제점) 도심 지역인 동부권역 사회복지 인프라 편중 우려
- (대 책) 향후 서부권역 내 어울림 센터 건립 추진으로 지역별 균형 있는 인프라 제공 및 복지서비스 소외 해소

기대효과

- 주민의 일상 생활권 내 쉽게 접근할 수 있는 복지인프라 공급을 통한 복지의 물리적 기반 확보

공약사업 정책실명제	추진부서	사회복지과	과 장	김유연	☎ 8082-5700
			팀 장	김자영	☎ 8082-5701