

관리번호

99

울정-봉양 간 도로 3구간 공사 조속 착공

1. 분야	지역균형안전	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약목표

울정-봉양 간 3구간 조기 착공을 통한 남·북간 도로 교통망 확충

◆ (공약이행방안)

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
울정-봉양 3구간 착공	임기 내 공사 착공	-		
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업위치 : 양주시 봉양동(원기업 ~ 국도 3호선)
- 사업규모 : 도로확포장(3구간) L=800m, B=25m [전체구간 L=4.4km]
- 사 업 비 : 22,000백만원(공사비 6,000백만원, 보상비 16,000백만원)

□ 추진실적

- 1구간 공사 완료(2016. 11.)
- 2구간 공사 완료(2021. 12.) *군사시설 이전사업 제외(5기갑, 26전차대대)
- 2구간 군사시설 이전사업 추진(2022. 4. ~ 2022. 12.)
- 3구간 지장물 제조사 착수(2022. 8.)

□ **연도별 추정사업비**

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시 비	22,000	-	-	300	5,000	10,000	6,700	

□ **향후계획**

- 2023. : 3구간 보완설계 및 군사시설 이전 협의
- 2024. : 군사시설 이전사업 추진 및 보상 협의 추진
- 2025. : 도로공사 착공

□ **추진일정(분기별)**

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
울정-봉양 3구간 착공																				

□ **문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 3구간 내 군사시설 이전 선행 필요(31동, 3,926평)
 - ※ 대상 시설 : 7327부대(여단 본부, 32전차대대)
- (대 책)
 - 보완설계 및 지장물 재조사 후 군사시설 이전 협의 진행

□ **기대효과**

- 고읍지구, 옥정지구와 국도 3호선을 연결하는 남북 간 도로교통망 확충

공약사업 정책실명제	추진부서	도로과	과 장	김민섭	☎031-8082-6700
			팀 장	심재영	☎031-8082-6710
			주 무 관	김민성	☎031-8082-6711