

2011년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2010년도】

(단위 : 억원)

연번	사업명	사업개요	총사업비	분야별	비고
1	양주 회암사지 종합개발	- 323,117㎡ - 1997~2013	580	문화 및 관광	
2	광적생활체육공원 조성사업	- 102,424㎡ - 2004~2012	229	문화 및 관광	
3	오산생활체육공원 조성사업	- 74,115㎡ - 2001~2012	226	문화 및 관광	
4	주민편익시설 설치사업	- 44,975㎡ - 2009~2011	168	환경보호	
5	흥죽산업단지 조성사업	- 586,852㎡ -2006~2012	2,142	국토 및 지역개발	
6	도하-덕계간 민자도로사업	- L=5.79km, B=20m (4차로) - 2009~2018	1,256	수송 및 교통	
7	도하-덕도간 도로 민자연계 사업	- L=4.2km, B=20m (4차로) - 2007~2018	1,032	수송 및 교통	
8	옥정하수처리시설 건설사업	- 처리장 Q=22,000톤/일, 차집관거 6.5km, 재이용관로 6.5km -2007~2013	998	환경보호	
9	고읍도서관 건립	- 1,347㎡ - 2008~2011	28	문화 및 관광	

양주 회암사지 종합정비사업

국가사적 제128호로 지정·관리되고 있는 회암사지는 1997년 발굴을 시작으로 회암사지 종합정비 기본계획에 의하여 회암사지의 역사성과 문화적 우수성을 널리 알리고자 추진중인 사업임

■ 사업개요

- 위 치 : 양주시 회암동 산14-1번지 일원
- 사업면적(규모) : 323,117㎡(사적 33,391㎡, 보호구역 289,726㎡)
- 총사업비 : 58,001백만원
- 사업기간 : 1997 ~ 2013년
- 사업내용 : 토지매입, 발굴조사, 유적정비, 박물관 건립 및 단지정비

■ 추진실적 및 성과

- 매입 대상토지 38필지(136,676㎡)중 34필지(121,549㎡) 완료
 - 미매입 토지 4필지는 영구임대추진(회암사 조계종 소유)
- 1~8차 시·발굴조사 (199,869㎡)
- 6~8단지 유적정비 완료, 4 ~ 5단지내 서측석축, 보광전지 기단
- 박물관 공사계약 및 착수('07.2),
- 현재, 건축공사 완료후 내부전시시설물 설치중(2012. 5월 개관예정)

■ 조 감 도



광적생활체육공원 조성사업

체육 기반시설 확충을 통한 시민 욕구 충족 및 생활체육의 활성화를 도모하고 시민의 건강증진 및 여가선용 뿐만 아니라 지역간 균형 발전을 추구하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 양주시 광적면 광석리 132번지 일원
- 사업면적(규모) : 102,424㎡
- 총사업비 : 22,909백만원
- 사업기간 : 2004. 2월 ~ 2012. 12월
- 사업내용 : 축구장(1면), 게이트볼장(1면), 테니스장(4면), 족구장(4면), 농구장(2면), 인라인스케이트, 야외공연장, 어린이놀이터 등

■ 추진실적 및 성과

- 2008. 3. ~ 2010. 5. : 광적생활체육공원 시설공사 1~3차분 준공
- 2010. 11. : 광적생활체육공원 시설공사 4차분 착공
- 2011. 6. : 광적생활체육공원 시설공사 4차분 및 총차 준공
- 2011. 7. : 광적생활체육공원 조성사업 관리자 선정

■ 위치도 및 조감도



오산생활체육공원 조성사업

체육 기반시설 확충을 통한 시민 욕구 충족 및 생활체육의 활성화를 도모하고 시민의 건강증진 및 여가선용 뿐만 아니라 지역간 균형 발전을 추구하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 양주시 백석읍 오산리 239-3번지 일원
- 사업면적(규모) : 74,115㎡
- 총사업비 : 22,645백만원
- 사업기간 : 2004. 2월 ~ 2012. 12월
- 사업내용 : 축구장(1면), 다목적구장(1면), 테니스장(8면), 육상트랙(6레인)

■ 추진실적 및 성과

- 2009. 2. : 오산생활체육공원 실시계획인가
- 2009. 6. : 토지보상 완료 (42필지 42,280㎡)
- 2009. 7. : 시설공사 1차분 착공/ 2010. 6. 준공
- 2010. 3. : 시설공사 2차분 착공/ 2011. 5. 준공
- 2011. 3. : 시설공사 3차분 착공
- 2011. 8. : 전체 공정율 53.8%

■ 위치도 및 조감도



주민편익시설 설치사업

양주권 자원회수시설 건설에 따른 주민편익시설 설치로 혐오시설에 대한 인식 전환 생활체육시설 및 생태공원 조성으로 인한 체력증진 및 자연 생태 학습 공간 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 양주시 은현면 봉암리 38번지 일원
- 사업면적(규모) : 대지면적(44,975㎡), 건축연면적(4,024㎡)
 - 스포츠센터(수영장, 찜질방, 스킨스쿠버, 헬스장, 스쿼시, 부대시설등)
 - 다목적구장(축구장, 야구장, 부대시설등)
- 총사업비 : 16,815백만원
- 사업기간 : 2009 ~ 2011
- 사업내용 :
 - 스포츠센터(수영장, 찜질방, 스킨스쿠버, 헬스장, 스쿼시, 부대시설등)
 - 다목적구장(축구장, 야구장, 부대시설등)

■ 추진실적 및 성과

- 2008. 12. : 토지수용 및 보상완료
- 2009. 4. : 주민편익시설 착공
- 2010. 4. : 공사 완료(준공)
- 2011. 6. : 주민편익시설 오픈

■ 조감도 및 현장사진



홍죽일반산업단지 조성사업

수도권 북부지역의 중심도시로 발전하고 있는 양주시의 대규모 개발사업에 따라 이전하게 되는 공장들을 집단화함으로써 산업의 발전과 집적 효율성을 제고하고, 기업 유치에 따른 고용인구의 창출과 지역경제기반 활성화를 도모하고자 합니다.

■ 사업개요

- 위 치 : 양주시 백석읍 홍죽리 92-3번지 일원
- 유치업종 : 기타기계 및 장비제조업 외10종
- 사업기간 : 2006년 ~ 2012년
- 조성면적 : 586,852㎡ (분양면적 367,681㎡)
- 총사업비 : 214,286백만원
- 사업시행 : 양주시(10%), 경기도시공사(60%), 한국산업단지공단(30%)

■ 추진실적 및 성과

- 2008. 3. : 산업단지 지정 및 사업시행자 지정 승인 고시
- 2010. 3. : 산업단지 개발계획(2차) 및 실시계획 승인, 부지조성공사 착공
- 2010. 6. : 산업단지 개발계획(3차) 및 실시계획(2차) 변경 승인
- 2010. 10. : 지원도로 공사 착공, 산업단지 산업시설용지 분양 개시
- 2011. 4. : 산업단지 개발계획(4차) 및 실시계획(3차) 변경 승인 신청
- 유치업종 변경(식료품, 섬유제품 제조, 화학물질 및 화학제품 제조업 신설)
- 2011. 7. : 산업단지 개발계획(4차) 및 실시계획(3차) 변경 승인

■ 조 감 도



도하-덕계간 민자도로사업

도하-덕계간 민자도로사업은 우리시의 동·서축을 연결하는 동서간 통행의 구심점 역할을 하는 도로사업으로써, 우리시 교통동선의 최단거리 통행을 가능하게 할 것이며, 도시화에 따른 주변 도로망과의 연계로 도로의 접근성 및 기능성을 제고하여 우리시 전역의 균형발전 도모


■ 사업개요

- 위 치 : 덕계동(국도3호선) ~ 은현면 도하리(지방도375호선)
- 사업면적 : 도로확포장공사 L=5.79km, B=20m(4차로)
- 사 업 비 : 125,605백만원(시비 54,845백만원, 민자 70,760백만원)
- 사업기간 : 2009. 3월 ~ 2018. 2월 예정(공사기간 48개월)
- 사업내용 : 용지보상 추진(보상율 41%)

■ 추진실적 및 성과

- 2010. 4. : 도시계획시설(도로) 결정
- 2010. 12. : 도시계획시설 실시계획인가
- 용지보상 추진 : 보상율 41%

■ 위치도



도하-덕도간 도로 민자연계사업

우리시 동서축 연결도로인 도하~덕계간 민자도로와 연결되는 도로인 도하-덕도간 도로는 민자연계 사업으로서 도시화에 따른 주변 도로망과 연계하여 교통흐름을 개선할 것이며, 동서간 도로망을 구축함으로써 동일 생활권을 활성화


■ 사업개요

- 위 치 : 은현면 도하리(지방도375호선) ~ 광적면 덕도리(국지도56호선)
- 사업규모 : 도로확포장 L=4.2km, B=20m(4차로)
- 사 업 비 : 103,211백만원(국비 25,000백만원, 시비 78,211백만원)
- 사업기간 : 2007. 1월 ~ 2018. 2월 예정
- 사업내용 : 용지보상 추진(보상율 83%)

■ 추진실적 및 성과

- 2010.04.20 : 도시계획시설(도로) 결정
- 2010.12.27 : 도시계획시설사업 실시계획인가
- 용지보상 추진 : 보상율 83%
 - 토 지 : 376필지(341,466㎡) 중 261필지(282,189㎡) 보상완료
 - 지장물 : 482건 중 89건 보상완료

■ 위 치 도



옥정하수처리시설 건설공사

대규모 택지개발 예정지구(옥정 및 회천지구)의 지정으로 발생하수의 적정처리를 위한 처리장을 건설하여 발생하수 처리로 방류하천의 수질 보전, 깨끗한 주거환경조성, 생활편의 제공 및 지역주민의 보건위생 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 양주시 봉양동 954-27번지
- 사업면적(규모) : 57,053㎡
- 총사업비 : 998억원
- 사업기간 : 2007. 8월 ~ 2013. 7월
- 사업내용 : 처리장 Q=22,000톤/일, 차집관거 6.5km, 재이용관로 6.5km

■ 추진실적 및 성과

- 2007. 01. : 처리장(옥정, 광적) 건설계획 수립 보고
- 2007. 08. : 옥정하수처리시설 기본 및 실시설계 착수
- 2008. 11. : 사전환경성검토 협의 (한강청 ⇒ 양주시)
- 2009. 2. : 옥정하수처리시설 기본 및 실시설계용역 준공
- 2009. 3. : 도시관리계획 시설결정(2008. 12. 신청)
- 2009. 11. : 사업자 선정에 따른 공사 착공

■ 조 감 도



고읍도서관 건립 사업

정보화 시대에 걸맞은 우수한 공공도서관을 시민 모두가 편리하게 이용할 수 있는 곳에 건립하여 다양한 도서관 서비스 제공과 이용을 통해 지역 아동과 청소년이 창의적인 인재로 성장하는데 기여하고 지역 주민의 교육·문화적 삶의 질을 획기적으로 높이고자 합니다.

■ 사업개요

- 위 치 : 양주시 고읍남로 207(광사동 659번지)
- 사업면적(규모) : 연면적 1,347㎡
- 총사업비 : 28억원(국비 5.6억 도비 11.2억 시비 11.2억)
- 사업기간 : 2008년 10월 ~ 2011년 9월
- 사업내용 :
 - 주요 시설 (1층) 유아자료실, 아동자료실, 북카페, 문화강좌실
 - (2층) 종합자료실, 디지털코너, 학습실, 문화강좌실

■ 추진실적 및 성과

- 2007. 11. : 공유재산관리계획 승인
- 2008. 4. : 지방재정투융자심사 승인
- 2009. 7. : 실시설계 완료
- 2010. 4. : 신축공사 착공

■ 조 감 도

