

관리번호

79

생활 속 스포츠 시설 확충

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (안전건설과)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약목표

생활 속 체육시설 확충을 통한 시민들의 여가 활동 및 생활체육 활성화로 복리증진에 기여하기 위함.

◆ (공약이행방안) 예산 확보를 통한 사업추진

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
생활 속 스포츠 시설 확충	공설파크골프장 조성	-		
	실내 족구장 조성	-		
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

○ 체육시설 설치 개요

사 업 명	공설파크골프장 조성	실내 족구장 조성
사업 규모	파크골프장 18홀 1개 코스 (PAR 3~8홀 PAR 4~8홀 PAR 5-2홀)	족구장 지붕 설치
시설내역	- 인조 잔디 A=12,000m ² - 파크골프장 펜스 L=600m - 부지 형성 토목공사 A=12,000m ²	- 막 구조 설치 A=2,200m ²
사업비	1,500백만원	1,200백만원

□ 추진실적

- 2022. 7. 사업 가능 후보지 현장 조사 실시
- 2022. 8. 추진계획 보고(방침)
- 2022. 9. 경기연구원 양주시 체육시설 확충계획 연구용역 추진
- 2022. 12. 양주시 공설파크골프장 조성 실시설계용역 추진

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	2,700	-	150	2,550	-	-	-	-
특조금	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
시 비	1,700	-	150	1,550	-	-	-	-

□ 향후계획

- 2022. 12. 경기연구원 양주시 체육시설 확충계획 연구용역 결과 도출
- 2023. 1. 양주시 실내 족구장 조성사업 발주
- 2023. 3. 양주시 공설파크골프장 조성사업 발주
- 2023. 6. 사업준공
- (연중) 양주시 공공 체육시설 필요시설 조사 및 사업추진

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공설파크골프장 조성																				
실내 족구장 조성																				

□ 기대효과

- 생활체육시설 확충을 통한 시민 복리증진
- 시민들의 여가 활동 및 생활체육 참여 활성화

공약사업 정책실명제	추진부서	교육체육과	과 장	송미애	☎ 8082-5610
			팀 장	임창준	☎ 8082-5611
			주 무 관	이유찬	☎ 8082-5615